



Beantwortung zur Anfrage

der Fraktion SPD vom 11.11.2023; V/1801

Thema „Baustand und Eröffnungstermin Kindergartenbauten“

Kita-Anbau Groß-Eichen:

Die Inbetriebnahme ist für Dezember 2023 / Januar 2024 vorgesehen.

Die noch ausstehenden Arbeiten sind wie folgt geplant:

Ab KW 48:

- Endmontage Haustechnik
- Einbau Glastrennwand
- Einbau der Innentüren
-

KW 48 bis Januar 2024

- Außenfassade
- Außenanlage (witterungsabhängig)

Kita-Anbau Merlau:

Die Inbetriebnahme ist im Januar 2024 vorgesehen.

Die noch ausstehenden Arbeiten sind wie folgt geplant:

KW 48 bis KW 51:

- Einbau Wandverkleidungen und Akustikdecken
- Montage Heizungsanlage

Bis KW 50

- Einbau Küche
- Bodenbeläge

Bis KW 51

- Einbau Innentüren
- Endmontage Elektroinstallation



GEMEINDE MÜCKE
Der Gemeindevorstand



Bis Januar 2024

- Fertigstellung Außenfassade

Januar 2024

- Außenanlage (witterungsabhängig)

Gez.

D. Theimer

FB III Bauen und Liegenschaften

22.11.2023